

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. augusztus 22-i rendkívüli ülésére pályázati többletköltség biztosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata támogatást nyert el a TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012 azonosítási számú, "*Az ipari terület megközelíthetőségét szolgáló fejlesztés Mezőkovácsházán*" megnevezésű projekt megvalósítására.

A projekt keretében a Mezőkovácsháza 2402. hrsz. alatti "Tárház" ingatlanát kiszolgáló új út építése valósulna meg önkormányzati tulajdonú területeken. Az kiszolgáló út építésével a Bethlen utca és a Móra utca lakóövezeteiben, lakókörnyezetében mintegy 55 lakóingatlan mentesülne a Tárházat érintő termények ki és beszállításának kamion forgalmától. Ez évi több hónapon át napi 60-100 kamion közlekedését és várakozását jelentti az érintett utca szakaszokon. Több évtizedes lakossági panaszok után nyílt lehetőségünk a probléma megoldására, jelen projekt keretében, egy új - a lakóterületet legnagyobb részben elkerülő - kiszolgáló út megépítésével.

- A támogatási konstrukció keretében igényelt és megítélt támogatás: 134.000.000.- Ft.
- A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei: Új, ipari terület megközelítését szolgáló út építése 377 méter.
- A projekt indikátorai: A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe: 9.6297 m².

Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelező cég kiválasztása érdekében. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen feltételes hatályba lépésű vállalkozási szerződést kötöttünk a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bólem Kft-vel. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés időpontja 2021. március 12, a szerződés aláírásának időpontja 2021. május 13 volt.

Ezt követően a közbeszerzési eljárás ellenőrzése, illetve a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése mintegy egy éves időtartamig tartott.

A vállalkozási szerződés hatályba lépése 2022. március 11.

A munkaterület átadásának időpontja 2022. március 25.

Vállalkozó kivitelező a közbeszerzési ajánlatának megtétele és bírálata valamint a vállalkozási szerződés hatályba lépése közötti több mint egy éves időtartam miatt a megajánlott áron nem tudja teljesíteni a műszaki tartalmat. Ennek oka az elmúlt 1-2 évben tapasztalható és előre nem látható építőipari áremelkedés az anyagok és a munkabérek tekintetében. Ezért vállalkozó módosított költségvetés benyújtásával (1. sz. melléklet) kéri a vállalkozási szerződés módosítását, a szerződéses díj módosítása (megemlése) tekintetében.

- **Támogatás összege:** Lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján a kivitelező árajánlata, azaz a szerződéses összeg: nettó 95.336.325.- Ft.

A benyújtott módosított költségvetés szerinti vállalkozási díj: nettó 108.143.225.- Ft. A vállalkozói díj emelkedése nettó 12.806.900.- Ft, mely 13,4 %-os díjemelésnek felel meg. A Kbt. alapján legfeljebb 15 %-os indokolt áremelés fogadható el új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.

A vállalkozó által kezdeményezett szerződésmódosítás (2. sz. *melléklet*) ennek megfelel. A műszaki ellenőr igazolta, hogy a vállalkozó új ajánlata a jelenlegi piaci áraknak megfelel.

Mivel önkormányzatunk jelenleg még nem rendelkezik a többlet forrás biztosításához szükséges összeggel, ezért kértük az Irányító Hatóságtól a többlet forrás biztosítását és a vállalkozói, valamint a Támogatási Szerződéshez történő hozzájárulását (3. sz. *melléklet*).

Az IH döntés meghozatalához szükséges a módosított vállalkozási szerződés mindkét fél részéről történő aláírása és annak benyújtása a Magyar Államkincstárhoz.

Mivel a többlet vállalkozási díjra jelenleg nincs fedezetünk ezért erről a képviselő-testület döntése szükséges.

Fentiek alapján kérem, hogy a Képviselő-testület vitassa meg az előterjesztést és hozza meg döntését.

Határozati javaslat

Mezőkovácsháza Város Önkormányzatának képviselő-testülete a TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012 azonosítási számú, "*Az ipari terület megközelíthetőségét szolgáló fejlesztés Mezőkovácsházán*" megnevezésű projekt megvalósításának befejezése érdekében a kivitelező Bólem Kft. által kezdeményezett – a vállalkozói díj emelésére vonatkozó - szerződésmódosítást elfogadja, tekintettel a szerződés aláírása és hatályba lépése között eltelt rendkívül hosszú időszak alatt bekövetkezett építőipari áremelkedésekre.

A műszaki ellenőr által igazoltan a piaci árak megfelelő 12.806.900.- Ft + Áfa többlet vállalkozási díj fedezetét fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.

A jelen határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására felhatalmazza a polgármestert.


Az önkormányzat anyagi helyzetére tekintettel a többlet költség pályázaton belüli igénylése és elnyerése érdekében minden szükséges lépést és intézkedést tegyen meg a polgármester.


Határidő: szerződés aláírására: azonnal

támogatási igény benyújtására: azonnal

Felelős: Csepreghy Elemér polgármester

Mezőkovácsháza, 2022. augusztus 15.


Csepreghy Elemér
polgármester

Az előterjesztést készítette:	Sóki Zoltán műszaki irodavezető 
Az előterjesztést áttanulmányozta és felülvizsgálta:	 Dr. Szilbereisz Edit jegyző  Szabóné Faragó Julianna aljegyző  Ágostonné Dohányos Ivett kötségvetési irodavezető
Az előterjesztést tárgyalta:	Pénzügyi és Városfejlesztési bizottság
Melléklet:	- Módosított költségvetés - Vállalkozási szerződés módosítás tervezete - IH többlet forrás igény a külön mellékletek között
Előterjesztéshez meghívott:	-
Döntésről kivonattal értesül:	-
Döntéshozatal:	Egyszerű többség

Kivitelezés helyszíne:

Mezőkovácsháza közigazgatási területe

A munka leírása:


Ipari út kiépítése

Készült: TERC ETALON rendszerben, szükség esetén módosított és egyedi tételekkel, 2022 évi árszinten

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		5 897 000	9 750 976
2 Építmény közvetlen költségei		900 368	1 785 904
3 Építmény közvetlen költségei		53 366 634	36 442 344
ÁFA vetítési alap		108 143 225	
ÁFA		29 198 671	
A munka ára (HUF)		137 341 896	


Békéscsaba, 2022.06.27

BŐLEM ÉPÍTŐIPARI KFT.
5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.
Adószám: 11042851-2-04
BEJEGYZTE BÉKÉS MEGYEI BÍRÓSÁG
MINT CÉGBÍRÓSÁG
Cégjegyzék szám: Cg. 04-09-002145



Cégszerű aláírás

A módosított költségvetés a jelenlegi
piaci árszintnek megfelel.



POLARIS DUO BT.

5630 Békés, Fekete-Körös sor 15.
Adószám: 20875501-2-04

	Megnevezés, mennyiségek, mértékegységek, költségek egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	./ Gázvezeték védelembe helyezése, tervezéssel		
	1,00 e		
	A: 15 000,00 Ft	15 000	
	D: 300 000,00 Ft		300 000
2	./ Elektromos hálózat kiváltási munkái, tervezéssel (2 oszlop)		
	1,00 e		
	A: 0,00 Ft	0	
	D: 350 000,00 Ft		350 000
3	./ Közvilágítási hálózat tervezése, kiépítése 12 db oszlop, LED lámpatest		
	390,00 m		
	A: 14 500,00 Ft	5 655 000	
	D: 19 800,00 Ft		7 722 000
4	./ Csapadék elvezető, árkok profilozása, kiásása		
	571,2 m3		
	A: 0,00 Ft	0	
	D: 1 980,00 Ft		1 130 976
5	./ monolit, vasbeton akna kiépítése, rácsos fedlappal		
	1 db		
	A: 140 000,00 Ft	140 000	
	D: 98 000,00 Ft		98 000
6	./ Csapadékvíz csatorna átvezetése út alatt		
	6 m		
	A: 14 500,00 Ft	87 000	
	D: 25 000,00 Ft		150 000
Összesen:		5 897 000	9 750 976

Tétel megnevése	Mennyiség	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag összesen	Díj összesen
Járda kiépítése	168 m				
Járdahossz: 155+3+10 m					
Meglévő járda bontása, deponálása telephelyen.	15 m3	0 Ft/m3	9 800 Ft/m3	0,0 Ft.	147 000,0 Ft.
Földkiemelés	33,6 m3	0 Ft/m3	8 500 Ft/m3	0,0 Ft.	285 600,0 Ft.
Homok ágyazat	16,8 m3	6 550 Ft/m3	4 880 Ft/m3	110 040,0 Ft.	81 984,0 Ft.
Monolit betonjárda készítése, 10 cm vastagságban C30/37-F3-32-XF4, 8-as hegesztett hálévassal vasalva	16,8 m3	42 000 Ft/m3	68 900 Ft/m3	705 600,0 Ft.	1 157 520,0 Ft.
Beton dilatálása, fugázása	84 m	1 000 Ft/m	1 200 Ft/m	84 000,0 Ft.	100 800,0 Ft.
Padka építése	13 m2	0,0 Ft/m2	850 Ft/m2	0,0 Ft.	11 050,0 Ft.
Padka füvesítése	13 m2	56,0 Ft/m2	150 Ft/m2	728,0 Ft.	1 950,0 Ft.
Összesen:				900 368,0 Ft.	1 785 904,0 Ft.

5. sz.	Tételszám	Megnevezés, mennyiségek, mértékegységek, költségek egysége	Anyag összesen	Díj összesen
1	./ "K"	Fakivágás, tuskókiszedés, a szükséges engedélyek beszerzésével		
		662,00 db		
		A: 0,00 Ft	0	
		D: 12 900,00 Ft		8 539 800
2	./ 21-810-001	Humusz leszedése, deponálása, felesleg elszállítása 5 km távolságon belül		
		873,60 m3		
		A: 0,00 Ft	0	
		D: 3 600,00 Ft		3 144 960
3	./ 21-810-001	Tükrő készítése, gépi erővel, alkalmatlan talaj elszállítása 5 km távolságban		
		1 269,77 m3		
		A: 0,00 Ft	0	
		D: 3 980,00 Ft		5 053 665
4	./ 21-810-001	Tükrő tömörítés, profilozás bármely tömörítési osztályban, gépi erővel, Trp≥90%,E2≥25MN/m		
		2 821,70 m2		
		A: 2,00 Ft	5 643	
		D: 180,00 Ft		507 906
5	./ 21-621-012-001	20 cm M2 minőségű fagyálló földműanyag Trp≥95%,E2≥40MN/m		
		536,56 m3		
		A: 11 250,00 Ft	6 036 323	
		D: 6 500,00 Ft		3 487 653
6	./ 21-621-012-001	30 cm törtbeton útalap (vagy ezzel egyenértékű anyagból) Trp≥95%,E2≥60MN/m²		
		730,14 m3		
		A: 16 500,00 Ft	12 047 360	
		D: 7 200,00 Ft		5 257 030
7	./ 21-621-012-001-01-00005	Kiévelő réteg készítése		
		73,19 m3		
		A: 16 880,00 Ft	1 235 520	
		D: 7 800,00 Ft		570 916
8	./ 21-621-012-001-01-00005	Kiemelt szegély készítése futósorral		

	200,00	m			
	A:		4 650,00 Ft	930 000	
	D:		3 200,00 Ft		640 000
9 ./ 63-510-021- AC 22 Hengerelt aszfalt alap készítése					
410-30-					
75020					
			előzetes letakarításával,		
			min. 9,0 cm vastagságban		
	210,44	m3			
	A:		101 530,00 Ft	21 365 587	
	D:		25 000,00 Ft		5 260 905
10 ./ 63-510-021- AC 11 Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése					
410-30-					
75020					
			előzetes letakarításával,		
			min. 4,0 cm vastagságban		
	92,22	m3			
	A:		102 300,00 Ft	9 434 106	
	D:		25 000,00 Ft		2 305 500
11 ./ 21-531-001 Padkarendezés gépi erővel					
867	m2				
	A:		0,00 Ft	0	
	D:		680,00 Ft		589 560
12 ./ "K" tétel Padka füvesítése					
867	m2				
	A:		85,00 Ft	73 695	
	D:		150,00 Ft		130 050
13 ./ "K" tétel Zajcsökkentés miatt sövény ültetése (min 1,5 m növényekből)					
200	m				
	A:		9 800,00 Ft	1 960 000	
	D:		3 200,00 Ft		640 000
14 ./ "K" tétel Burkolati jelek festése					
33	m2				
	A:		4 800,00 Ft	158 400	
	D:		6 800,00 Ft		224 400
15 ./ "K" tétel KRESZ táblák kihelyezése, forgalomtechnikai terv szerint					
6	db				
	A:		20 000,00 Ft	120 000	
	D:		15 000,00 Ft		90 000
Összesen:				53 366 634	36 442 344

Vállalkozási szerződés
2. számú módosítás

mely létrejött egyrészről

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata

székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

képviseli: Csepreghy Elemér polgármester

törzsszám: 725228

adószám: 15725228-2-04

statisztikai szám: 15725228-8411-321-04

mint **Megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

BÓLEM Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.

Tel/fax: +36 66443484

Cégjegyzékszám: 04-09-002145

adószám: 11042851-2-04

bankszámlaszáma: 11733003-20078106-00000000

Vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 13A09061

képviseli: Mochnács Pál Tibor Ügyvezető

mint **Vállalkozó** (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a Megrendelő és Vállalkozó együttesen: szerződő Felek)

között alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint.

1) Előzmények:

Megrendelő „Az ipari terület megközelíthetőségét szolg. fejl.” tárgyban a 2015. évi CXLI. törvény a közbeszerzésekről (továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési eljárást bonyolított le, amelynek eredményeként 2021. május 13-án vállalkozási szerződést kötött Vállalkozóval (a továbbiakban: Vállalkozási szerződés). Figyelemmel arra, hogy a közbeszerzési eljárás fedezete európai uniós támogatás, a Vállalkozási szerződés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelettel előírt ellenőrzés eredményeként kiadott támogató tartalmú szabályossági tanúsítvány Megrendelő általi kézhez vételének időpontjában lépett hatályba, 2022. március 11-én. Figyelemmel az orosz-ukrán háború előre senki által nem látható negatív gazdasági hatásaira, az infláció és az építőanyagárak előre nem látható mértékű növekedésére Vállalkozó kezdeményezte a több, mint egy éve megkötött Vállalkozási Szerződés ellenértékének emelését.

2) A Vállalkozási szerződés módosításának tartalma:

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés 2. **Vállalkozói díj és annak megfizetése** pont 2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. Vállalkozót a szerződés teljesítésért *egyösszegű átalánydíj (vállalkozói díj)* illeti meg.

A vállalkozói díj mértéke **108.143.225,- Ft + ÁFA**, azaz *Egyszáznyolcmillió-egyszáznegyvenháromezer-kettőszázhuszonöt forint + általános forgalmi adó, bruttó 137.341.896,- Ft.*

A felek rögzítik, hogy jelen közbeszerzéssel érintett építési beruházás építési engedély köteles, amelyre tekintettel a kifizetés az ÁFA vonatkozásában fordított adózás alá esik.”

3) A Vállalkozási szerződés módosításának indokolása:

Az orosz-ukrán háború senki által előre nem látható negatív gazdasági hatásaira, az infláció és az építőanyagárak előre nem látható mértékű növekedésére figyelemmel a Vállalkozó kezdeményezte a több, mint egy éve megkötött vállalkozási szerződés ellenértékének emelését az eredeti nettó 95.336.325,-, bruttó 121.077.133,- FT ellenérték nettó 108.143.225,- Ft, bruttó 137.341.896,- Ft-ra emelésére (megközelítőleg 13,5%-os növekedés). Vállalkozó benyújtotta a részletes módosított költségvetését az emelési igénye alátámasztására. Megrendelő megvizsgálta a kérelmet és a műszaki ellenőr nyilatkozata alapján a módosított költségvetést a jelenlegi piaci áraknak megfelelőnek minősítette. A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, és nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez. A módosítás csak a szerződés értékének változásával jár, a szerződéses jogviszony több elemét nem érinti. Az emelt ellenérték nem éri el a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás típus alkalmazhatóságára előírt háromszázmillió forintos értékhatárt. Mindezek alapján a szerződés a Kbt. 141. § (2) bekezdése szerinti „de minimis” jogalpnak megfelelően módosítható, a Kbt. 141. § a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül.

4) Egyéb rendelkezések:

A jelen szerződésmódosítás mindkét fél által történő aláírás napjától hatályos. A Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett része változatlan formában és tartalommal hatályban maradnak. A Vállalkozási szerződés elválaszthatatlan részét képezi a jelen szerződés módosítás melléklete szerinti módosított költségvetés.

Felek a jelen 2. számú szerződés módosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, 4 **eredeti példányban** helybenhagyólag aláírják.

Melléklet: Módosított költségvetés

Mezőkovácsháza, 2022.

....., 2022.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó



Mezőkovácsháza Város Polgármesterétől

5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176.

Tel: 68 / 381 – 011; Fax: 68 / 381 – 656;

email: polgarmester@mezokovacshaza.hu

Ügyiratszám: II/341-31/2022.

Ügyintéző: Ambrózyiné Faragó Zsuzsanna/Sóki Zoltán

Tárgy: Kérelem TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012
pályázat módosításának engedélyezésére

Oláh Gábor regionális fejlesztésű programokért felelős

helyettes államtitkár úr részére

Pénzügyminisztérium

1369 Budapest, Pf. 481.

Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr!

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata támogatást nyert el a **TOP-1.1.1-16-BS1-2018-00012** azonosítási számú, *"Az ipari terület megközelíthetőségét szolgáló fejlesztés Mezőkovácsházán"* megnevezésű projekt megvalósítására.

A projekt rövid bemutatása:

A projekt keretében a Mezőkovácsháza 2402. hrsz. alatti "Tárház" ingatlanát kiszolgáló új út építése valósulna meg önkormányzati tulajdonú területeken. Az kiszolgáló út építésével a Bethlen utca és a Móra utca lakóövezeteiben, lakókörnyezetében mintegy 55 lakóingatlan mentesülne a Tárházat érintő termények ki és beszállításának kamion forgalmától. Ez évi több hónapon át napi 60-100 kamion közlekedését és várakozását jelenti az érintett utca szakaszokon. Több évtizedes lakossági panaszok után nyílt lehetőségünk a probléma megoldására, jelen projekt keretében, egy új - a lakóterületet legnagyobb részben elkerülő - kiszolgáló út megépítésével.

- **A támogatási konstrukció keretében igényelt és megítélt támogatás:** 134.000.000.- Ft.

- **A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei:** Új, ipari terület megközelítését szolgáló út építése 377 méter.

- **A projekt indikátorai:** A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe: **9.6297 m²**.

A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: 5.

Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten): 6.

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: 1.

A probléma leírása:

Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást folytatott le a kivitelező cég kiválasztása érdekében. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen feltételes hatályba lépésű vállalkozási szerződést kötöttünk a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bólem Kft-vel. A közbeszerzési eljárást lezáró döntés időpontja 2021. március 12. A szerződés aláírásának időpontja 2021. május 13.

Ezt követően a közbeszerzési eljárás ellenőrzése, illetve a pályázati feltételeknek való megfelelés ellenőrzése mintegy egy éves időtartamig tartott.

A vállalkozási szerződés hatályba lépése 2022. március 11.

A munkaterület átadásának időpontja 2022. március 25.

A Támogatási szerződést érintő módosítási igény és azok indoklása:

- **Vállalkozói szerződés módosítása többlet költség elfogadása mellett:** Vállalkozó kivitelező a közbeszerzési ajánlatának megtétele és bírálata valamint a vállalkozási szerződés hatályba lépése közötti több mint egy éves időtartam miatt a megajánlott áron nem tudja teljesíteni a műszaki tartalmat. Ennek oka az elmúlt 1-2 évben tapasztalható és előre nem látható építőipari áremelkedés az anyagok és a munkabérek tekintetében. Ezért vállalkozó módosított költségvetés benyújtásával kéri a vállalkozási szerződés módosítását, a szerződéses díj módosítása (megemlése) tekintetében.

- **Támogatás összege:** Lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján a kivitelező árajánlata, azaz a szerződéses összeg: nettó 95.336.325.- Ft.

A benyújtott módosított költségvetés szerinti vállalkozási díj: nettó 108.143.225.- Ft. A vállalkozói díj emelkedése nettó 12.806.900.- Ft, mely 13,4 %-os díjemelésnek felel meg. A Kbt. alapján legfeljebb 15 %-os indokolt áremelés fogadható el új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül.

A vállalkozó által kezdeményezett szerződésmódosítás ennek megfelelő. A műszaki ellenőr igazolta, hogy a vállalkozó új ajánlata a jelenlegi piaci áraknak megfelel.

Mivel önkormányzatunk nem rendelkezik a többlet forrás biztosításához szükséges forrással, de elfogadja kivitelező álláspontját, ezért kérjük Tisztelt Irányító Hatóságtól a többlet forrás biztosítását és a vállalkozói, valamint a Támogatási Szerződéshez történő hozzájárulását.

- **Műszaki-szakmai tartalom és eredmény: Nem változik.**

- **A projekt indikátorai: Nem változik.**


A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma: Nem változik.
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten): Nem változik. **Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma: Nem változik.**

A fenti kérelmemhez tartozó iratokat csatoltan megküldöm jelen kérelmemhez.

Tisztelettel kérem Helyettes Államtitkár Úrtól módosítási kérelmünk elfogadását és – a projekt sikeres megvalósítása érdekében annak kedvező elbírálását ezzel lehetővé téve a célterület forgalmával érintett lakosság környezeti terhelésének jelentős csökkentését.

Mezőkovácsháza, 2022. augusztus 08.

Tisztelettel és köszönettel:


.....
Csépreghy Elemér polgármester

